

Информация о проведении ремонтных работ на объектах ГБПОУ КСТ в 2020г.

№ п/п	Наименование ОУ	Адрес	Текущий ремонт		% Выполнения	Подрядная организация	ПРИЛОЖЕНИЕ
			Сумма контракта с учетом тендерного снижения (руб.)	№ контракта по текущему ремонту			Срок окончания контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГБПОУ КСТ	Анадырский пр-д., д. 51, стр. 1	1 518 273,47	№ 045-КСТ/2020	100 (начислены пени)	ИП Алешин А.М.	06.04.2020
2		Анадырский пр-д., д.51, стр. 1	1 371 722,56	№ 028-КСТ/2020	99 (Штраф, так же начисляются пени)	ООО «Роял Стоунвуд»	20.05.2020
3		Хибинский пр-д. д. 10	985 003,69	№ 089-КСТ/2020	100 (начислены пени)	ИП Григорьев О.А.	30.05.2020
4		Хибинский пр-д д.6, корп. 1	6 765 057,45	№ 088-КСТ/2020	100 (начислены пени)	ООО "Юниверсал Групп"	10.08.2020
5		Ул. Павла Корчагина, 17	6 413 429,86	№ 081-КСТ/2020	97 (Штраф, так же начисляются пени)	ООО "Юниверсал Групп"	10.08.2020
6		Хибинский проезд, д. 10	2 728 703,62	№ 101-КСТ/2020	0 (Не приступили, штрафы, направлено уведомление об одностороннем расторжении,	ООО «Альянс»	05.08.2020

				направлены документы в ФАС для внесения в РНП)			
7		Анадырский пр-д д.51, стр. 1	4 697 586,68	№ 102-КСТ/2020	0 (Не приступили, штрафы, направлено уведомление об одностороннем расторжении, направлены документы в ФАС для внесения в РНП)	ООО «Альянс»	10.08.2020
8		Ул. Павла Корчагина, 17	109 228,09	№ 212-КСТ/2020	100	ООО «СГК»	14.08.2020
9		Анадырский пр-д д.51, стр. 1 Хибинский проезд, д. 10	3 732 851,04	№ 116-КСТ/2020 (замена лифтов)	99 (начисляются пени)	ООО «СЕРВИС»	27.08.2020

Плановая сумма ремонтных работ в 2020 году – 41 352 342,03 руб.

**Сумма ремонтных работ в 2020 году с учетом тендерного снижения –
28 212 628,37 руб.**

Так же выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на сумму 297 719,62 руб.

Ответственный за проведение текущего ремонта – Начальник отдела Глебов Игорь Николаевич тел. 8(929)597-01-07.